

PREMESSO CHE:

Con Determinazione dirigenziale n. 820 del 04/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO CON ANNESSI SPOGLIATOI NELLA EX MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AFRAGOLA – CENTRO ALPHA CENTER, ammontante a complessivi €. 699.064,49, di cui € 565.496,28 per lavori (compreso oneri di sicurezza), ed € 133.568,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione, unitamente al seguente quadro economico rettificato con Det. 1357/2021:

A	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 565.496,28
TOTALE LAVORI			€ 565.496,28
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE		€ 25.345,00
B.2	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 16.245,00
B.3	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 5.197,00
B.4	SPESE CASSA 4% SUI COMPENSI PROFESSIONALI		€ 1.871,48
B.5	SPESE STAZIONE APPALTANTE		€ 2.752,29
B.6	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP (1% SU A)		€ 5.654,96
B.7	IMPREVISTI		€ 8.407,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			€ 65.472,99
C.1	I.V.A. SU LAVORI 10%		€ 56.549,63
C.2	I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%		€ 10.704,86
C.3	I.V.A. SU IMPREVISTI 10%		€ 840,73
TOTALE IVA			€ 68.095,22
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 699.064,49

L'intervento è finanziato per intero con Decreto del Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport del 21/01/2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/02/2021 n.415; Il RUP dell'intervento è l'Arch. Paolo Aragosa, all'uopo nominato con decreto dirigenziale prot. 234723 del 11/05/2021;

Con determinazione a contrarre n. 1357 del 23/09/2021 è stata indetta la gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 (piattaforma Maggioli – Portale "Appalti ed Affidamenti"), con aggiudicazione secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Con Determinazione n. 821/2022 del 20/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta prima classificata in graduatoria TENNIS TECNICA SRL C.F. e P.IVA: 04480810722, con sede in Bari – cap. 70123 - alla via S.P. Modugno Palese snc, per l'importo netto di € 497.064,62 oltre € 10.439,31 per oneri di sicurezza, pari a complessivi € 507.503,93 oltre Iva;

In data 21/09/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. 3799 in pari data.

Con Determinazione dirigenziale n. 1711 del 15/12/2022 è stato approvato il seguente quadro economico post-gara, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

A	LAVORI (con applicazione del ribasso del 10,448%)		€ 507.503,93
TOTALE LAVORI			€ 507.503,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE		€ 25.345,00
B.2	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 16.245,00
B.3	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 5.197,00
B.4	SPESE CASSA 4% SUI COMPENSI PROFESSIONALI		€ 1.871,48
B.5	SPESE STAZIONE APPALTANTE		€ 2.752,29
B.6	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP (1% SU A)		€ 5.654,96
B.7	IMPREVISTI		€ 8.407,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			€ 65.472,99
C.1	I.V.A. SU LAVORI 10%		€ 50.750,39
C.2	I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%		€ 10.704,86
C.3	I.V.A. SU IMPREVISTI 10%		€ 840,73
TOTALE IVA			€ 62.295,98
D.	ECONOMIE DI GARA		€ 63.791,59
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 699.064,49

I lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.49/2018, il giorno 20 febbraio 2023 giusto verbale in pari data, ed hanno avuto effettivo inizio in data 12 aprile 2023 a causa delle avverse condizioni atmosferiche;

Con nota prot. 25036 del 29/05/2023 Sport e Salute S.p.A., facendo seguito al sopralluogo del 12/05/2023 sul cantiere, nel corso del quale questo ente ha prospettato la redazione di una perizia di variante per far fronte all'adeguamento dei prezzi previsto dal D.L. n. 50/2022, ha specificato la documentazione da trasmettere a Sport e Salute S.p.A. per l'ottenimento della necessaria autorizzazione;

Con nota prot. 31291 del 04/07/2023 e succ. integr. prot. 49890 del 02/11/2023, questo Settore ha richiesto a Sport e Salute S.p.A. l'erogazione dell'anticipazione contrattuale trasmettendo la richiesta della ditta esecutrice corredata da polizza fideiussoria e fattura elettronica, nonché la Determinazione n. 1273 del 12/09/2023 di approvazione della stessa;

I lavori sono stati sospesi in data 12/07/2023 per la necessità di redigere la predetta perizia di variante;

Con nota prot. n. 35827 del 27/07/2023 questo Settore ha trasmesso la documentazione di variante ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di Sport e Salute S.p.A.;

Con Determinazione n. 158 del 07/02/2024 si è provveduto ad approvare una perizia di variante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di che trattasi, in uno al seguente quadro economico di variante:

A	LAVORI (di cui 11.076,97 per oneri di sicurezza) con applicazione del ribasso del 10,448% e con aggiornamento prezzi D.L. n. 50/2022 al prezzario vigente Regione Campania		€ 567.845,42
TOTALE LAVORI			€ 567.845,42
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE		€ 24.691,92
B.2	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		€ 15.920,10
B.3	SPESE TECNICHE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO		€ 5.197,00
B.4	SPESE CASSA 4% SUI COMPENSI PROFESSIONALI		€ 1.832,36
B.5	SPESE STAZIONE APPALTANTE		€ 2.752,29
B.6	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP (1% SU A)		€ 5.654,96
B.7	IMPREVISTI		€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 56.048,63
C.1	I.V.A. SU LAVORI 10%		€ 56.784,54
C.2	I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%		€ 10.481,10
C.3	I.V.A. SU IMPREVISTI 10%		€ 0.00
TOTALE IVA			€ 67.265,64
D.	ECONOMIE DI GARA		€ 7.904,80

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 699.064,49
--	---------------------

La predetta perizia di variante, motivata dalle cause indicate in premessa che qui vengono interamente confermate, comporta un incremento contrattuale € 60.341,49 oltre Iva, accettato senza riserve dall'impresa appaltatrice, e che pertanto la spesa trova copertura economica nell'ambito delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera pari a € 699.064,49, a valere sui fondi di cui al Decreto del Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport del 21/01/2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/02/2021 n.415. Con determinazione 1273 del 12/09/2023 si è provveduto:

- Al riconoscimento alla ditta Tennis Tecnica srl con sede in Bari (BA), alla via S.F d'Assisi n. 15, C.F.: 04480810722 aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, giusto contratto d'appalto rep. n. 3799 del 21.09.2022, dell'anticipazione del 20% di cui all'art. 35 co.18 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura del 20 % dell'importo contrattuale, ed ai sensi dell'art. 207 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, così detto Decreto Rilancio.
- a prendere atto della fattura 7/13 del 23/02/2023 trasmessa dalla ditta esecutrice Tennis Tecnica srl con sede in Bari (BA), alla via S.F d'Assisi n. 15, C.F.: 04480810722, di anticipazione ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n.50/2016 coordinato dal D.Lgs. n. 56/2017 pari a €. 101.500,78 IVA inclusa, sull'importo contrattuale di €. 507.503,93;
- a dare atto che, l'impresa esecutrice Tennis Tecnica srl con sede in Bari (BA), alla via S.F d'Assisi n. 15, C.F.: 04480810722 ha depositato polizza fideiussoria n. 733417057 della compagnia assicurativa ALLIANZ, a garanzia dell'anticipazione;

- E' stato acquisito il DURC prot. INPS_40020103 avente scadenza in data 03/07/2024, dal quale la ditta risulta regolare ai fini contributivi e previdenziali, allegato al presente atto in formato digitale

- Il certificato dell'Agenzia delle Entrate I.U.R. 20240000962380, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dal quale si evince che il soggetto non è inadempiente, allegato al presente atto in formato digitale.

Si ritiene, pertanto, dover procedere alla liquidazione alla ditta esecutrice della predetta anticipazione contrattuale.

IL RUP
Arch. Paolo Aragona

IL DIRIGENTE LL.PP.

VISTI:

- La polizza fideiussoria allegata al presente atto in formato digitale;
- La fattura elettronica allegata al presente atto in formato digitale;
- Il DURC e la liberatoria Agenzia delle Entrate;

- Le verifiche positive Sogert e Geset.

Per quanto sopra, si ritiene possibile procedere alla liquidazione a favore dell'impresa esecutrice.

DETERMINA

1. APPROVARE la relazione istruttoria del RUP quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. APPROVARE la polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 733417057 emessa della compagnia assicurativa ALLIANZ, allegata al presente atto in formato digitale.

3. LIQUIDARE la fattura elettronica n. 7/13 del 23/02/2023 (n. reg. 1005/2023 - prot. n. 10514 del 16/03/2023), dell'importo di € 101.500,78 oltre Iva al 10%, pari a complessivi € 111.650,86, alla ditta Tennis Tecnica srl con sede in Bari (BA), alla via S.F d'Assisi n. 15, C.F.: 04480810722, allegata alla presente determinazione in formato digitale.

4. IMPUTARE la spesa di € 111.650,86 sul 766/15 res. 2023 del bilancio comunale.

5. DARE ATTO che, la spesa suddetta trova copertura finanziaria nel bilancio corrente, trovando

giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa, che con la presente determinazione si va ad approvare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

n° fattura	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	Impegno contabile
Fatt. n. 7/13 del 23/02/2023 (n. reg. 1005/2023 - prot. n. 10514 del 16/03/2023)	2023		€ 111.650,86	766/15	2251/2023

5. ACCREDITARE la somma di € 101.500,78 sul conto corrente dedicato della ditta esecutrice IBAN IT12T0526204000CC0241297618, fermo restando il versamento dell'IVA all'Erario.

6. SUBORDINARE l'emissione del mandato di pagamento all'avvenuto accredito della relativa spesa da parte di Sport e Salute S.p.A., come da richiesta inoltrata dal Settore Lavori Pubblici con nota prot. 31291 del 04/07/2023 e succ. integr. prot. 49890 del 02/11/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Nunzio Boccia