

RELAZIONE ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE

Premesso che:

- Con Decreto dirigenziale Regione Campania n. 144 del 23/12/2019, l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Un grande prato alberato ed i luoghi dello svago", CUP: B49D12000050006, veniva ammesso a finanziamento sulle risorse del PO Campania FESR 2014/2020 – Ob. Spec. 9.6 Azione 9.6.6 per l'importo di € 9.573.738,00;
- Con Determinazione LL.PP. n. 1321/2021 del 14/09/2021, il Comune di Afragola aggiudicava i medesimi lavori, previo espletamento di gara d'appalto individuata con CIG: 6350718A46, all'impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, con il ribasso percentuale del 39,813% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, e quindi un importo lavori di € 4.561.303,27 (di cui € 216.226,67 per oneri di sicurezza), oltre Iva come per legge;
- Con Determinazione LL.PP. n. 1453/2021 del 14/10/2021 veniva nominato l'Arch. Paolo Aragosa, funzionario interno all'Ente già Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione dell'intervento;
- In data 07/12/2021 si stipulava con la ditta Romano Costruzioni & C. srl (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636), con sede legale in NAPOLI alla Piazza del Martiri n. 30, il contratto d'appalto Rep. n. 3780 in pari data;
- Con Determinazione LL.PP. n. 813/2022 del 13/06/2022 veniva nominato il gruppo di lavoro interno all'UTC incaricato della Direzione Lavori dell'intervento;
- Con verbale in data 13/06/2022 venivano consegnati i lavori alla ditta appaltatrice;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1124/2022 del 22/07/2022 si approvava la richiesta di anticipazione avanzata dalla ditta Romano Costruzioni & C. srl, pari all'importo di € 912.260,65 oltre Iva al 10% (complessivi € 1.003.486,72), impegnando la relativa somma al cap. 21092 art. 02 imp. 537/2022;
- Con determinazione n. 1242/2022 del 05/09/2022 si provvedeva a liquidare alla ditta Romano Costruzioni & C. srl la fattura n°20 del 02/08/2022 (reg. interna 2978/2022 del 08/08/2022), acquisita al protocollo generale con il numero 0037378/2022 del 02/08/2022, ammontante ad € 912.260,65 oltre Iva, e quindi ad € 1.003.486,72 Iva compresa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n 60/2023 del 14/06/2023 il Comune di Afragola ha approvato il Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) a valere sulle risorse dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, nel quale è confluito il cd. progetto a cavallo (ex DGR n. 547/2016) denominato "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago", già ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 144 del 23/12/2019, atteso il valore strategico

e simbolico dell'intervento e la complementarità con il DOS alla base della strategia del PICS;

- Con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 480 del 28/06/2023 è stato ammesso a finanziamento, ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di Regia del 15 giugno 2023, il PICS della Città di Afragola e i relativi allegati composto da n. 4 interventi per un ammontare complessivo di euro 12.399.547,83, tra cui è ricompreso l'intervento "Parco didattico ambientale per l'educazione dei bambini. Il grande prato alberato e i luoghi dello svago" ammontante ad euro 10.111.747,37 (di cui euro 9.573.738,00 a valere sulle risorse dell'Asse 10 del PO FESR 204/2020 ed euro 538.009,37 a valere sulle risorse dell'Ob. Op. 6.1 del PO FESR 2007/2013), demandando al ROS dell'Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, a seguito alla firma dell'Accordo di Programma, i successivi atti di impegno e liquidazione per l'attuazione del Programma;
- l'Accordo di programma tra Regione Campania e Città di Afragola è stato sottoscritto in data 20/07/2023 dal Presidente della Regione Campania e dal Sindaco di Afragola, e risulta registrato al prot. Regione Campania n. AP/2023/0000008 del 20/07/2023 ed acquisito al prot. gen. di questo Ente al n. 35453 del 26/07/2023;

Premesso, altresì, che:

- Relativamente al PICS della Città di Afragola allo stato sono stati accertati ed incassati nel 2019 € 1.379.000,00 sul capitolo 285/05, e nel 2023 € 993.307,03 (Decreto Reg. n. 592 del 22/09/2023, € 1.250.970,90 (Decreto Reg. n. 668 del 23/10/2023) ed € 769.128,54 (Decreto Reg. n. 751 del 16-11-2023) sul cap. 42092/02;
- Con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023 si approvava il S.A.L. n.1 dei lavori di che trattasi, a tutto il 14/06/2023 ammontante a netti € 491.256,33 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) oltre Iva, più netti € 24.455,24 oltre Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e più netti € 114.554,61 (al netto del ribasso del 39,813% su U.I.) oltre Iva per lista in economia, nonché il relativo certificato di pagamento n. 01 emesso in data 23/06/2023 dal RUP dell'importo di € 524.540,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 576.994,00 Iva *inclusa*, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%);
- Con la medesima determinazione si impegnava la spesa complessiva di € 576.994,00 Iva compresa, sul capitolo 21092/02 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023 – impegno 1534/2023;
- Con determinazione dirigenziale n° 1149/2023 del 18/08/2023 si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di € 372.581,28 (di cui € 338.710,25 per imponibile ed € 33.871,03 per iva al 10%) quale **acconto** sul 1° SAL e, quindi, sulla fattura n. 25/2023, Reg. Int. n. 2205/2023 del 17/08/2023, acquisita al protocollo generale col n. 29568/2023 del 23/06/2023, ammontante a complessivi € 576.994,00 Iva, di cui € 524.540,00 per imponibile ed € 52.454,00 per iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;

- Con Determinazione n. 1434 del 13/10/2023 si approvava una perizia suppletiva di variante in c.o. dei lavori di che trattasi, ammontante all'importo invariato di € 9.573.738,00 di cui € 4.938.843,91 per lavori ed € 4.634.894,09 per somme a disposizione dell'Amm.ne e, pertanto, con un maggior importo dei lavori di € 377.540,64 oltre iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813% offerto in sede di gara) con il seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
	Importo Complessivo Variante Lordo		8 050 970,33 €
	Importo Variante escluso oneri sicurezza		7 816 859,86 €
a.1	IMPORTO dei Lavori al netto del ribasso del 39,813% (escluso oneri per la sicurezza)	Parziale	4 704 733,44 €
a.2	IMPORTI NON soggetti a ribasso		
	Oneri sicurezza complessivi non soggetti ribasso		234 110,47 €
	A) TOTALE LAVORI (a.1 + a.2)		4 938 843,91 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Lavori in economia (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)		25 000,00 €
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio		5 862,30 €
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		25 000,00 €
b.4)	Imprevisti		150 807,80 €
b.5)	Acquisizione aree ed immobili		252 038,74 €
b.6)	Accantonamento		
b.7)	Spese Tecniche (incluso IVA e Cnpaia 4%) relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		628 509,44 €
b.8)	spese per attività di consulenza o di supporto		
b.9)	Spese per commissioni aggiudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità		5 000,00 €
b.11)	Spese per accertamenti e di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		15 000,00 €

IVA/Oneri Fiscali	
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10% su A) +b1)+b4)	511 465,17 €
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22% su b.2) + b.3) + b.7)	145 061,78 €
Iva residua	
b.12) ECONOMIE DI GARA (adeguamento prezzi, lavori complementari)	2 871 148,86 €
C) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€ 4 634 894,09
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	€ 9 573 738,00

- Con la stessa determinazione i lavori venivano impegnati sul cap. 21092/02 imp. 1776/2023 e le somme a disposizione dell'Amm.ne sul medesimo cap. 21092/02 impegni n. 1777/2023 e 1778/2023;
- Con Determinazione n. 1513 del 25/10/2023 si approvava il SAL n. 2 dei lavori di che trattasi, a tutto il 16/10/2023, ammontante a netti € 1.422.614,68 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 02 per l'importo netto di € 720.990,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 793.089,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di € 641.628,67 (di cui € 583.298,79 per imponibile ed € 58.329,88 per iva al 10%) quale acconto sulla relativa fattura n. 39 del 19/10/2023 (quest'ultima ammontante a complessivi € 793.089,00, di cui € 720.990,00 per imponibile ed € 72.099,00 per iva al 10%);
- Con Determinazione n. 1521 del 26/10/2023 si liquidava alla ditta esecutrice a somma complessiva di € 204.412,72 (di cui € 185.829,74 per imponibile ed € 18.582,97 per iva al 10%) quale saldo sulla fattura n. 25/2023, ammontante a complessivi € 576.994,00 Iva, di cui € 524.540,00 per imponibile ed € 52.454,00 per iva al 10%, corrispondente al 1° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 1 approvato con determinazione dirigenziale n. 1124/2023 del 14/08/2023;

- Con Determinazione n. 1662 del 22/11/2023 si liquidava alla ditta esecutrice il saldo della fattura n. 39 del 19/10/2023 ammontante a complessivi 151.460,33 incluso Iva, di cui € 137.691,21 per imponibile ed € 13.769,12 per iva al 10%, corrispondente al 2° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 2 già approvato con Determinazione n. 1513/2023 del 25/10/2023;
- Con Determinazione n. 1745 del 29/11/2023 si approvava il SAL n. 3 dei lavori di che trattasi, a tutto il 26/11/2023, ammontante a netti € 2.679.769,19 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 03 per l'importo netto di € 884.880,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 973.368,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%) e del recupero anticipazione (20%), nonché a liquidare a favore della ditta esecutrice la somma complessiva di € 973.368,00 (di cui € 884.880,00 per imponibile ed € 88.488,00 per iva al 10%) quale importo relativamente alla fattura n. 47 del 28/11/2023 (Reg. Int. n. 3766 del 29/11/2023, acquisita al protocollo generale col n. 54390 del 28/11/2023, di pari importo, corrispondente al 3° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 3);
 - Con Determinazione n. 1748/2023 del 29/11/2023 si approvavano il SAL n. 2-bis e il SAL n. 3-bis relativi cert. di pagamento adeguamento prezzi, nonché le liquidazioni delle fatture corrispondenti (n°46 del 23/11/2023 relativa al sal n. 2 bis e n°48 del 28/11/2023 relativa al sal n. 3 bis);
- Fino al 31/12/2023 l'appalto in oggetto era finanziato con fondi PICS della Città di Afragola, mentre per il completamento dell'opera, verranno utilizzati Fondi T.A.V., come previsto nel Piano Triennale delle Opere pubbliche adottato con Deliberazione di Giunta n°15/2024 del 27/02/2024;
- Con Determinazione n. 780 del 15/05/2024 si approvava il SAL n. 4 dei lavori di che trattasi, a tutto il 29/04/2024, ammontante a netti € 3.237.057,27 (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) compreso oneri di sicurezza, nonché il relativo certificato di pagamento n. 04 per l'importo netto di € 443.050,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 487.355,00 Iva inclusa, al netto dei certificati di pagamento precedenti, delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);
- Con Determinazione n. 909 del 29/05/2024 si liquidava alla ditta esecutrice la somma complessiva di € 487.355,00 (di cui € 443.050,00 per imponibile ed € 44.305,00 per iva al

- 10%) corrispondente alla fattura n. 16/2024, relativamente al 4° SAL dei lavori e pari all'importo del relativo certificato di pagamento n. 4 approvato con determinazione dirigenziale n. 780/2024 del 15/05/2024;
- Con Determinazione n. 952/2024 del 06/06/2024 si nominava come nuovo RUP della procedura in oggetto, l'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in sostituzione del dimissionario Arch. Paolo Aragosa;
 - La spesa allo stato rendicontabile sui fondi PICS della Città di Afragola è quella sostenuta fino al 31/12/2023 che ammonta complessivamente ad € 4.391.180,05;
 - Nelle more della definizione da parte della Regione Campania della nuova programmazione regionale dei fondi destinati a finanziare il completamento dell'intervento di che trattasi, questo Ente ha alternativamente appostato nel bilancio di previsione 2024/2026 e relativo allegato piano Triennale dei LL.PP. 2024/2026, approvati con **delibera di C.C. n. 23 del 16/04/2024**, la somma di **€ 4.500.000,00** necessaria per la prosecuzione dei lavori di che trattasi, finanziati dal primo Accordo Procedimentale R.F.I. S.P.A./ COMUNE DI AFRAGOLA anno 2012;
 - in funzione di tutto quanto premesso si ridefinisce il quadro economico complessivo dell'intervento che ammonta ad **€ 8.891.180,05** evidenziando la fonte di finanziamento della spesa per il completamento dell'opera, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RIDEFINITO				FONTE DI FINANZIAMENTO	
A) SOMME a BASE D'APPALTO					
Importo Complessivo Variante Lordo		8 050 970,33 €			
Importo Variante escluso oneri sicurezza		7 816 859,86 €		FONDI PICS	FONDI TAV
a.1	IMPORTO dei Lavori al netto del ribasso del 39,813% (escluso oneri per la sicurezza)	Parziale	4 704 733,44 €		
a.2	IMPORTI NON soggetti a ribasso				
Oneri sicurezza complessivi non soggetti ribasso			234 110,47 €		
A) TOTALE LAVORI (a.1 + a.2)			4 938 843,91 €	3 042 670,65 €	1 896 173,26 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
b.1)	Lavori in economia (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)				

b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio	5 862,30 €		
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	25 000,00 €		
b.4)	Imprevisti	100 807,80 €		
b.5)	Oneri di discarica autorizzata	65 000,00 €		
b.6)	Acquisizione aree ed immobili	68 959,65 €		
b.7)	Accantonamento			
	Spese Tecniche (incluso IVA e Cnpaia 4%) relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti			
b.8)		428 509,44 €		
b.9)	spese per attività di consulenza o di supporto			
b.10)	Spese per commissioni aggiudicatrici			
b.11)	Spese per pubblicità			
	Spese per accertamenti e di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
b.12)		20 000,00 €		
b.13)	Lavori complementari, adeguamento prezzi	2 380 790,91 €		
	IVA/Oneri Fiscali			
	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10% su A)+b1)+b4)	503 965,17 €		
	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22% su b.2) + b.3) + b.7)	115 361,78 €		
	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10% su b.13)	238 079,09 €		
C) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		3 952 336,14 €	1 348 509,40 €	2 603 826,74 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)		8 891 180,05 €	4 391 180,05 €	4 500 000,00 €

Considerato che:

- La direzione lavori, nel rispetto degli obblighi normativi previsti dal decreto aiuti, procedeva alla determinazione dei maggiori importi, elaborando il SAL 1 BIS, cui ha fatto seguito l'emissione da parte del RUP del relativo Certificato di Pagamento n.1 bis, comunicato alla ditta con nota prot. 37594 del 07/08/2023 ;
- La ditta Romano Costruzioni & C. srl (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636, con nota

- Prt. G. 0037871/2023 del 11/08/2023 contestava l'importo complessivo riportato nello stesso, chiedendone contestualmente la riformulazione con riferimento alla tariffa posta a base di gara, ai sensi dell'art.26 comma 1 D.L. 50/2022;
- Con nota Prt. G. 0041419/2023 del 11/09/2023 il RUP chiedeva al Settore Avvocatura dell'Ente un parere *in merito all'interpretazione del D.L. 17 maggio 2022 n.50*, ossia se lo straordinario aggiornamento prezzi di cui al richiamato D.L. debba essere applicato aggiornando all'attualità i prezzi derivanti dal prezzario regionale in uso al 31/12/2021 (come effettuato dalla D.L.) oppure, come richiesto dall'appaltatore, aggiornamento prezzi dal prezzario regionale anno 2010;
 - Con nota Prt. G. 0044083/2023 del 29/09/2023 il Dirigente del Settore Avvocatura dell'Ente faceva pervenire parere di competenza evidenziando che la stazione appaltante è tenuta a considerare l'ultimo prezzario approvato dalle Regioni e vigente al momento della contabilizzazione, comparandoli, con il prezzario utilizzato all'atto della presentazione delle offerte allegando parere MIT;
 - Nel contempo, nelle more della definizione e dell'interpretazione dei pareri richiesti, la D.L. ha proceduto, secondo la metodologia di redazione del SAL 1 BIS, ad emettere il SAL 2 BIS ed il SAL 3 BIS a cui sono susseguite rispettivamente le emissioni da parte del RUP:
 - del certificato di pagamento n. 2-bis per l'importo netto di € 521.180,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 573.298,00 Iva inclusa, al netto delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);
 - del certificato di pagamento n. 3-bis per l'importo netto di € 322.450,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 354.695,00 Iva inclusa, al netto del precedente acconto e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);
 - Con nota Prt. G. 0049850/2023 del 02/11/2023 il RUP chiedeva al Settore Avvocatura di fornire precisazioni e delucidazioni in virtù di quanto espresso e contenuto nella nota MIT relativa al confronto tra i prezzari;
 - Con nota Prt. G. 0050293/2023 del 06/11/2023 il Dirigente del Settore Avvocatura faceva pervenire il proprio "*Riscontro Integrazione parere*" in merito alla richiesta del RUP (nota Prt. G. 0049850/2023 del 02/11/2023) confermando le conclusioni raggiunte nel precedente parere di competenza, sussistendo un probabile rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso;

- Con nota Prt. G. 0055987/2023 del 07/12/2023 l'Avvocato Crescenzo Giuseppe Rinaldi scriveva in nome e per conto della ditta Romano Costruzioni & C. srl (P.IVA 01287091217 e C.F. 03351760636) contestando “*la modalità di contabilizzazione dei prezzi di appalto ex art. 26 D.L.50/2022 e ss.mm.ii., Atto di Invito Diffida e Messa in Mora*”;
- Con nota Prt. G. 0055987/2023 del 07/12/2023 lo Studio Legale Rinaldi faceva pervenire propria nota di “*Sollecito determinazioni con contestuale istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss Legge 241/90 e ss.mm.ii.*”;
- Con nota Prt. G. 0024429/2024 del 10/05/2024 si trasmetteva all'Ing. Francesco Massaro in qualità di Collaudatore tecnico – amministrativo dell'opera in oggetto, a seguito di riunione tenutasi il giorno 29/04/2024, la documentazione richiesta in merito all'adeguamento prezzi avendo come riferimento il prezzario utilizzato al momento della presentazione dell'offerta;
- Con nota Prt. G. 0025913/2024 del 21/05/2024 l'Ing. Francesco Massaro, faceva pervenire il proprio parere di competenza in merito alla richiesta di cui al punto precedente, convenendo con il parere dell'avvocatura dell'Ente;

Considerato altresì che:

- Il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (detto anche “D.L. Aiuti”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e in vigore dal 18 maggio 2022, con l'articolo 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” ha introdotto specifiche misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi;
- In particolare, il suddetto decreto, all'art. 26 comma 1, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ha previsto che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo, e che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento;
- Sulla base del già menzionato decreto, preso atto di tutto quanto sopra considerato ed in particolare al fine di evitare di soccombere in un probabile contenzioso, la Direzione Lavori ha

pertanto redatto contabilità complessiva a tutto il SAL n. 4 già approvato con Determinazione n. RGC 780 del 15/05/2024, includendo la differenza vantata dall'appaltatore in relazione ai SAL 1 / 2 e 3 SAL BIS, emettendo:

il SAL n. 4-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 4 attualizzato al prezzario utilizzato alla data di presentazione dell'offerta, contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti € 720.250,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice;

- Il RUP ha pertanto emesso il certificato di pagamento n. 4-bis per l'importo netto di € 720.250,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 792.275,00 Iva inclusa, al netto dei precedenti acconti e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

Visti:

- Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (detto anche "D.L. Aiuti"), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Lo Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti da effettuare in esecuzione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.22/2024 del 15/04/2024 con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.23/2024 del 16/04/2024 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024 - 2026;

Tanto premesso, ritenuto dover approvare quanto premesso e considerato, che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la relazione istruttoria in premessa, che qui si intende integralmente trascritta;
2. **DI APPROVARE** il quadro economico complessivo dell'intervento così come ridefinito di seguito, dando atto che la fonte di finanziamento per il completamento dell'opera è prevista nel bilancio di previsione 2024/2026 e relativo allegato piano Triennale dei LL.PP. 2024/2026, approvati con delibera di C.C. n. 23 del 16/04/2024:

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
	Importo Complessivo Variante Lordo	8 050 970,33 €	
	Importo Variante escluso oneri sicurezza	7 816 859,86 €	
a.1	IMPORTO dei Lavori al netto del ribasso del 39,813% (escluso oneri per la sicurezza)	Parziale	4 704 733,44 €
a.2	IMPORTI NON soggetti a ribasso		
	Oneri sicurezza complessivi non soggetti ribasso		234 110,47 €
	A) TOTALE LAVORI (a.1 + a.2)		4 938 843,91 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	Lavori in economia (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)		
b.2)	Rilievi, accertamenti ed indagini, prove di laboratorio		5 862,30 €
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		25 000,00 €
b.4)	Imprevisti		100 807,80 €
b.5)	Oneri di scarica autorizzata		65 000,00 €
b.6)	Acquisizione aree ed immobili		68 959,65 €
b.7)	Accantonamento		
b.8)	Spese Tecniche (incluso IVA e Cnpaia 4%) relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		428 509,44 €
b.9)	spese per attività di consulenza o di supporto		
b.10)	Spese per commissioni aggiudicatrici		

b.11) Spese per pubblicità	
Spese per accertamenti e di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	
b.12) specialistici	20 000,00 €
b.13) Lavori complementari, adeguamento prezzi	2 380 790,91 €
IVA/Oneri Fiscali	
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10% su A)+b1)+b4)	503 965,17 €
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22% su b.2) + b.3) +b.5)+b.7)	115 361,78 €
I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 10% su b.13)	238 079,09 €
C) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	3 952 336,14 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	
	8 891 180,05 €

QUADRO ECONOMICO RIDEFINITO	€ 8 891 180,05
A detrarre spese sostenute e rendicontate a valere su FONDI PICS	€ 4 391 180,05
Importo finanziato FONDI TAV completamento	€ 4 500 000,00

3. **DI APPROVARE** il SAL n. 4-bis, contemplante le medesime lavorazioni del SAL n. 4 già approvato con Determinazione n. RGC 780 del 15/05/2024 incluso la differenza in relazione ai SAL 1 / 2 e 3 SAL BIS, e contabilizzate con l'utilizzo del Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08/02/2023 (pubblicata sul BURC n. 13 del 13/02/2023), con un maggior importo di netti € 720.250,00 oltre Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta del 39,813%) spettante alla ditta esecutrice, il tutto agli atti d'ufficio;

4. **DI APPROVARE** il certificato di n. 4-bis per l'importo netto di € 720.250,00 oltre Iva al 10% e, quindi, di € 792.275,00 Iva inclusa, al netto dei precedenti acconti e delle prescritte ritenute per infortuni (0,5%);

5. **DARE ATTO** che alla luce delle modifiche introdotte alla contabilità degli EE.LL. dal D.Lgs. 118/11 ed al regime d'IVA dalla L. 190/2014, l'importo pari ad € 72.025,00 quale I.V.A

calcolata sul servizio al 10%, va accantonato ai fini della successiva liquidazione a favore dell'Erario.

6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva sul Capitolo 21092/02 - Imp. N°800/2024 (Pren. 81/2023) del Bilancio Comunale, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11, e del cronoprogramma di spesa, come segue:

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	Cap. uscita	Impegno contabile
Rep. N.3780	Dal 26/11/2023 al 29/04/2024	2024	€ 792.275,00	21092/02	800/2024

7. **DI DARE ATTO** che la spesa rientra nei programmi di pagamento, ed è finanziato con fondi TAV, come previsto nel Piano Triennale delle OO.PP. adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n°15/2024 del 27/02/2024;

8. **L'INVIO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO**, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno della spesa di cui trattasi;

9. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. ii, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

10. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;

11. **SI ATTESTA LA REGOLARITÀ** del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

Quadro (D.Lgs. n.118/11 – L.n.190/2014)

Titolo giuridico	Contratto di appalto Rep. N.3780 del 07/12/2021
------------------	---

Scadenza	Anno 2024
Esercizio di Imputazione	Anno 2024

12. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che la presente determina:

o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

o va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

o il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

13. **DI PRECISARE** che:

- Il RUP dell'intervento è L'Ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questo Ente;
- il CUP dell'intervento è B49D12000050006;
- il CIG della gara è 6350718A46.

Si allega:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4-BIS.

Il Dirigente e RUP

Ing. Nunzio Boccia