

Comune di Afragola Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO:

PNRR Missione 5 Ristrutturazione Edilizia di immobile Pubblico, per Servizi Culturali, Educativi e Didattici Castello e Spazi di Pertinenza Via Castello - AFRAGOLA (NA) - CIC: 9930194F4F - CUP: B47H21001970001

COMMITTENTE:

Comune di Afragola (NA)

IMPRESA:

Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n.____ pagine

IL Direttore de lavori Ing. Nunzio Boccia

PNRR - Castello di Afragola (NA) CIC: 9930194F4F - CIC: B47H21001970001

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVORI		DIMEN	INOIS		QUAN	'A TIT	FIGURE ed
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
CAM23_P03	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede,							
	schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il l°mese o frazione LATO ESTERNO							
	facciata NORD con klinker - PIAZZA CASTELLO		32,00		20,000	640,00		
	SOMMANO mq					640,00		
CAM23_P03 .010.035.B	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1ºmese						8	
29/05/2025	Vedi voce nº 1 [mq 640.00]	4,00				2′560,00		
	SOMMANO mq/30 gg			i.		2′560,00		
CAM23_R02	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed							
CAM) 29/05/2025	eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PIANO AMMEZZATO							
	FA-1 Lato Piazza Castello PIANO PRIMO	4,00		1,15	2,150	9,89		
	FP-1 Lato Piazza S. Giorgio FP-3 Lato interno zona WC	3,00 2,00		1,20 0,65	2,450 1,200	8,82 1,56		
	SOMMANO mq					20,27		
CAM23_R02 025.010.A (CAM) 29/05/2025	Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PIANO TERRA PI +P2 + *********	1,00		0,90	0,400	0,36		
	FT-6 Lato Piazza Castello	1,00		1,20	1,700	2,04		
	SOMMANO mq					2,40		
CAM23_R02 025.050.C (CAM) 29/05/2025	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq PIANO AMMEZZATO							
	FA-2 Lato Cortile 1 FA-3 Lato Cortile 1	1,00 2,00		3,15 3,70		5,99 14,06		
	PIANO PRIMO FPV-3 Lato Corte 1 *(larg.=4,63+8,35+7,9) FPV-2 Lato Corte 1	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00		20,88 1,98 5,10 3,85 4,05 3,30	2,770 2,770 2,770	52,20 5,48 42,38 10,66 11,22 16,50		
		2,00		5,70	11 11 11 11	10,50		

CIO. 993019	4F4F - CIG: B47H21001970001	T			1			pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		QUAN	FIGURE ed	
DATA	DESIGNATIONE DELEAVOR	par.ug.	lung.	larg	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO					158,49		
		4,00		3,75	2,500	37,50		
	SOMMANO mq					195,99		
	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq PIANO TERRA P5** - Cortile I PT PIANO AMMEZZATO P11** - Lato Cortile I			00,1 0e,0	1,650 2,200	1,65		
	SOMMANO mg					3,63		
7 -CAM23_R0 2.050.010,A (CAM) 08/06/2025	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari Piano terra Piano ammezzato					10,00		
	SOMMANO cad					16,00		
8 CAM23_R02 .060.058.A (CAM) 29/05/2025	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale PIANO TERRA							
	FT-6 Lato Piazza Castello PIANO AMMEZZATO	1,00		1,20		1,20		
	FA-1 Lato Piazza Castello	4,00		1,15		4,60		
	FA-2 Lato Cortile 1 FA-3 Lato Cortile 1	1,00 2,00		3,15 3,70		3,15 7,40		
	P11 Lato Cortile 1 PIANO PRIMO	1,00		0,90		0,90		
	FP-2 Lato Piazza Castello	4,00		1,50		6,00		
	SOMMANO ml					23,25		
2.070.810.A 08/06/2025	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, compreso la sgaraciatura delle staffe metalliche di ancoraggio, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati: Piano Ammezzato Piano Primo					4,00 9,00		
	SOMMANO mq					13,00		
2.020.030,A	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm			An				
	GRANO/ A RIPORTARE							
				 		-		

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	Piano Terra Locali WC	2,00 2,00	1,75 1,75		2,050 3,000 2,050	7,18 10,50		
	WC cortile 1 Piano Ammezzato Tramezzo Aula 4 - Aula 5 Varco WC -Aula 4	3,00	1,75 4,85 1,20		2,050 4,200 2,200	10,76 20,37 2,64		
	WC corridoio Piano Primo	3,00	1,30 4,65 1,50		2,600 2,600 2,600	10,14 12,09 3,90		
	Aula 8 - Aula 9 Aula 9 - Aula 10 Varco Ufficio - Aula 8		5,17 5,17 1,20		4,600 4,600 2,200	23,78 23,78 2,64		
20	SOMMANO mq					127,78		
1 CAM23_R02 025.060.A (CAM) 19/05/2025	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Prescrizione Sovrintendenza Prospetto Piazza Castello PE-2	2,00	1,45		2,350	6,82		
	PE-I	1,00	2,00		2,350	4,70		
2	SOMMANO mq Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di				•	11,52		
	rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali	4,00 5,00	32,00	1,15 1,33 0,69 1,33	13,600 2,150 2,550 2,550	435,20	9,89 3,39 0,69 16,96	
	Sommano positivi e negativi mq					435,20	30,93	
	SOMMANO mq					404,27		
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Vedi voce nº 12 [mq 404.27]					404,27		
10/00/2023	SOMMANO mg					404,27		
	SOMMANO INQ					404,27		
	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Prospetto su Piazza Castello *(lung.=28,00-(2+1,45+1,45)) Piano Ammezzato - Corridoio 2	2,00	23,10 17,90		1,100 1,050	25,41 37,59		
	a detrarre porte	-4,00	1,87 1,30		1,050 1,050	1,96	5,46	
	Piano Primo - Corridoio-3 - Corpo 1 - Nord	2,00	-1,10 30,00		1,050 1,050	63,00	1,16	
	A RIPORTARE		_	÷1+11	- 38	121,34		

Num. Ord.	DEGLOS STONE DEV.		DIMEN	ISIONI		QUAN	TITA'	FIGURE ed
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug,	lung.	larg	H/peso	Positívi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO					121,34		
4	Corpo 1 -Ovest a detrarre porte	2,00 -9,00	13,00 1,30 -1,00		1,050 1,050 1,050	27,30	12,29 1,05	
	Sommano positivi e negativi mq					155,26	19,96	
	SOMMANO mq		and the second s			135,30		
CAM23_R02 040.010.A (CAM) 19/05/2025	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Per esecuzione di intonaco armato su muratura interna PIANO TERRA		18,12		2,950	53,45		
	1 - Deposito 1 *(lung =4,51+4,52+4,51+4,58) a detrarre porta P1		10,12	0,85 1,46	2,100 2,380	33,43	1,79 3,47	
	a detrarre porta 2 - Deposito 2 *(lung = 5,56+4,51+5,56+4,48) a detrarre porta PI+ varco bagno	3,00	20,11	0,85	2,950 2,100	59,32	5,36	
	a detrarre porta 3 - Deposito 3 *(lung.=4,91+4,48+4,9+4,38) a detrarre porta P1 a detrarre porta P2		18,67	0,85 0,90 1,50	2,380 2,950 2,100 2,100 2,100	55,08	3,47 1,79 1,89 3,15	
	a detrarre porta P22 a detrarre serranda 4 - Deposito 4 *(lung.=4,36+4,19+3,26+3,19) a detrarre porta P22	2,00	15,00	2,00	2,400 2,810 2,100	42,15	4,80 6,30	
	a detrarre finestra Muro lato androne a detrarre porta P22	2,00	5,62	1,34	1,390 6,760 2,100	37,99	1,86 3,15	
	muro lato wc1/anti wc1/wc2/wc3/wc4/segreteria *(lung,=6,26+2,95+5,98) a detrarre porta varco bagno a detrarre porta P2	2,00	15,19	0,85 0,90	2,950 2,100 2,100	89,62	1,79 1,89	
	Parziale mq					296,90		
	PIANO AMMEZZATO 27 - aula 4 *(lung.=8,23+8,1+4,64) a detrarre porta P16 a detrarre finestra	2,00 2,00	20,97	1,30 1,15	4,350 2,200 2,150	91,22	5,72 4,95	
	28 - aula 5 *(lung.=6,44+4,52+4,65+0,13+2) a detrarre porta P16 a detrarre finestra	2,00	17,74	1,30 1,15	4,350 2,200 2,150	77,17	2,86 2,47	
	26 - wc 10 *(lung.=4,52+4,63+4,53+4,65) a detrarre porta P16 a detrarre finestra muro corridoio + wc 11 *(lung.=17,91+0,94)		18,33	1,30 1,15	4,350 2,200 2,150 4,350	79,74 82,00	2,86 2,47	
	a detrarre porta P16	4,00	10,05	1,30	2,200		11,44	
	Parziale mq PIANO PRIMO					297,36		
	37 - aula 10 *(lung.=7,3+4,7+7,32) a detrarre porta P18 a detrarre finestra 36 - aula 9 *(lung.=7,94+7,82)	2,00	19,32 15,76	1,40 1,33	4,640 2,600 2,550 4,640	73,13	7,28 3,39	
	a detrarre porta P18 a detrarre finestra 35 - aula 8 *(lung =8,35+5,2+8,35) a detrarre porta P18	2,00	21,90	1,40 1,33	2,600 2,550 4,640 2,600	101,62	3,64 3,39 7,28	
	a detrarre finestra 34 - ufficio *(lung.=4,63+5,2+4+5,25) a detrarre porta P18	2,00	19,08	1,33 1,40 1,33	2,550 4,640 2,600 2,550	88,53	6,78 3,64 3,39	
	a detrarre finestra muro corridoio a detrarre porta P18	6,00	30,00	1,40	3,850 2,600	115,50	21,84	

Num.Ord. TARIFFA			DIMEN	ISIONI		QUAN	TIT A'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO					1′002,05		
	Parziale mq					407,79		
	Sommano positivi e negativi mq					1'136,16	134,11	
	SOMMANO mg					1'002,05		
	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione Rimozione listelli in legno per esecuzione di intonaco armato su muratura interna PIANO TERRA 1 - Deposito 1 *(lung.=4,51+4,51+4,58+4,52) squarcio infisso squarcio infisso squarcio infisso a detrarre porte (P1) a detrarre finestre 2 - Deposito 2 *(lung.=5,56+4,48+4,51+5,56) squarcio infisso	2,00 2,00	18,12	1,26 0,64 0,64 0,85 1,46	2,950 2,380 2,100 0,850 2,100 2,380 2,950 2,380	53,45 6,00 2,69 0,54 59,32 5,76	1,79 3,47	
	a detrarre porte (PI + varco bagno) a detrarre finestre	3,00		0,85 1,46	2,100 2,380	127.7(5,36 3,47	
	Sommano positivi e negativi mq SOMMANO mq				-	127,76	14,09	
PAM23_R02 260.032.A (PAM) 29/05/2025	rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. PIANO TERRA 6- anti wc 1 a detrarre porta varco bagno 5 - wc 1 7-wc 2 8-wc 3 a detrarre porta (P2) 9- wc 4 17 - anti wc 2 *(lung.=2,07+4,65+4,7+1,88) muro lato wc1/anti wc1/wc2/wc3/wc4/segreteria *(lung.=6,26+2,95+5,98) Parete cortile 1 a detrarre porte (varco corridoio) a detrarre porte (P6) a detrarre porte (P15) PIANO AMMEZZATO 26 - wc 10 *(lung.=4,65+1,54) a detrarre porte (P9) (lung.=(1,07*2)+(1,22*2)) a detrarre porte (P9) 29 - wc 11 *(lung.=0,94+0,71+0,73+0,73+1,67+1,44) a detrarre porte (P10) Parziale mq Sommano positivi e negativi mq	3,00 4,00 4,00 4,00	3,02 1,34 1,68 2,95 3,60 13,30 15,19 6,19 4,58 6,22	0,85 0,90 0,60 1,10 0,65 0,65	2,400 2,100 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,950 2,100 2,000 2,400 1,900 2,400 2,400 2,400	7,25 3,22 4,03 7,08 8,64 31,92 44,81 14,86 43,97 14,93 157,91 180,71	1,79 1,89 1,89 3,78 2,20 4,94 4,94 1,37	,
	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in				•	157,91		

IL DIRETTORE DE

Num. Ord.			DIME	NSIONI	1	QUAN	ITITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
CAM) 29/05/2025	piastrelle di ceramica PIANO AMMEZZATO 26-wc10 27-aula 4 28-aula 5 29- wc 11 30- corridoio 2					20,04 37,71 30,31 1,88 32,74		
	PIANO PRIMO 31-aula 6 32-aula 7 33-direzione 34-ufficio 35-aula 8 36-aula 9 37-aula 10 42-Corridoio (primo tratto) Corridoio Aule 7-8		30,00 13,00	1,95 1,80		35,07 35,68 44,84 24,12 43,27 39,86 35,21 58,50 23,40		
	Corridoio scala-Aule 7-8 * Parziale mq					339,95		
	SOMMANO mq					462,63		
	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce nº 18 [mq 462.63] SOMMANO mc				0,150	69,39		
060.022.B(CAM) 29/05/2025	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm PIANO AMMEZZATO 26-wc10					20,04		
	27-aula 4 28-aula 5 29- wc 11 30- corridoio 2				,	37,71 30,31 1,88 32,74		
	PIANO PRIMO 31-aula 6 32-aula 7					122,68 35,07 35,68		
	33-direzione 34-ufficio 35-aula 8 36-aula 9 37-aula 10 42-Corridoio (primo tratto) Corridoio Aule-7-8		30,00 13,00	1,95 1,80		44,84 24,12 43,27 39,86 35,21 58,50 23,40		
	Parziale mq					339,95		
	SOMMANO mq					462,63		
AM23_R02 I	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito			11				

TARIFFA DATA							TITA'	FIGURE ed
DRIA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazion
	RIPORTO							
29/05/2025	provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo PIANO AMMEZZATO 26 - wc 10 27 - aula 4 *(lung.=8,23+4,6+8,1+4,64)		9,48 25,57			9,48 25,57		
	28 - aula 5 *(lung = 6,44+4,52+4,65+0,13+2+4,6+0,14)		22,48			22,48		
	Parziale ml PIANO PRIMO 31 - aula 6 *(lung.=5,41+6,45+5,45+6,47) 32 - aula 7 *(lung.=5,4+6,75+6,53+5,35) 33 - direzione *(lung.=5,35+5,36+0,25+1,06+0,26+2,08+5,27+2+		23,78 24,03			57,53 23,78 24,03		
ŕ	0,26+1,06+0,25+5,54) 34 - ufficio *(lung.=4,63+5,2+4,6+5,25) 35 - aula 8 *(lung.=8,35+5,17+8,35+5,2) 36 - aula 9 *(lung.=7,94+4,95+7,82+5,16) 37 - aula 10 *(lung.=7,3+4,7+7,32+4,95)		28,74 19,68 27,07 25,87 24,27			28,74 19,68 27,07 25,87 24,27		
	Parziale ml					173,44		
	SOMMANO ml					230,97		
CAM23_R02 9 080.010.B (1 CAM)	Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica.Controsoffitti in lastre di gesso PIANO AMMEZZATO		I					
	26 - wc 10 27 - aula 4					20,04 37,71		
	SOMMANO mq				,-	57,75		
CAM23_T01 030.030.A 29/05/2025	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 3 [mq 20.27] Vedi voce n° 4 [mq 2.40] Vedi voce n° 5 [mq 195.99] Vedi voce n° 6 [mq 3.63] Vedi voce n° 8 [ml 23.25] Vedi voce n° 10 [mq 127.78] Vedi voce n° 11 [mq 11.52] Vedi voce n° 12 [mq 404.27] Vedi voce n° 13 [mq 404.27] Vedi voce n° 14 [mq 135.30] Vedi voce n° 16 [mq 113.67] Vedi voce n° 17 [mq 157.91] Vedi voce n° 18 [mq 462.63] Vedi voce n° 20 [mq 462.63] Vedi voce n° 21 [ml 230.97] Vedi voce n° 22 [mq 57.75]		0,60	0,40	0,080 0,080 0,070 0,350 0,100 0,040 0,080 0,030 0,040 0,045 0,035 0,030 0,010 0,020	1,62 0,19 13,72 1,34 0,36 0,93 12,78 0,92 12,13 16,17 5,41 35,07 3,41 1,58 9,25 69,39 55,52 0,46 1,16		
CAM23_T01 : 020.010.A : 029/05/2025 : :	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,		*		*	-,		
	spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica							

LINDRESA

IL DIRETTORE DELL

Num, Ord.			DIME	NSIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positiví	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce nº 23 [mc 241.41]					241,41		
	SOMMANO mc					241,41		
25 CAM23_T01 .020.010.B 29/05/2025	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 24 [mc 241.41]	3,00				724,23		
		3,00						
	SOMMANO mc/ 5km					724,23		
26 CAM23_R03 .030.010.A 29/05/2025	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifituto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature; in mattoni di tufo Piano Terra Camino Ammorsamenti angoli deposito 1 Ammorsamenti angoli deposito 2		2,10 2,10	0,45 0,45	0,600 0,600	1,00 0,57 0,57		
	Piano ammezzato		1,50	0,50	3,500	2,63		
	Ammorsamenti angoli		2,10	0,45	0,600	0,57		
	SOMMANO mc					5,34		
29/05/2025	Rinforzo delle piattabande esistenti mediante l'installazione di profili in acciaio S275 a L di dimensioni 120x200x8 con connettori costituiti da barre filettate fi 16 passo 30 cm, da realizzarsi secondo i grafici di progetto, compresi le perforazioni, tagli e riempimenti con malta espansiva. Per luci fino a 1,60 m spessori da 30 a 110 cm PIANO TERRA							
	P22 *(lung,=1,50+,4+,4) P1 *(lung,=,85+,4+,4)	2,00 2,00	2,30 1,65			4,60 3,30		
	PIANO AMMEZZATO							
	Vano tra WC 10 e Aula 4 *(lung.=1,2+,3+,3) PIANO PRIMO		1,80			1,80		
	Vano tra Ufficio - Aula 8 *(lung.=1,2+,3+,3)		1,80			1,80		
	SOMMANO ml					11,50		
CAM23_E0 B.020,010.A CAM) 06/06/2025	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm					=		
	Piano Terra Guardiola	2,00	1,75		2,050	7,18		
	Locali WC	2,00	1,75		3,000	10,50		
	Piano Primo Chiusura su architrave *(par.ug.=5*2) SOMMANO mq	10,00	3,70		0,200	25,08		
				A	1	23,08		
	A RIPORTARE			///				

IL DIRETTORE DEL

Num.Ord. TARIFFA	DECICNAZIONE DELLA VODI		DIMEN	ISIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazion
	RIPORTO							
40.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano PIANO TERRA Piattabande esistenti							
	Deposito 4+1 *(par.ug.=2+2)*(H/peso=,16+,16+0,082+0,082+0,082+0,082+0,082)	4,00	1,80		0,648	4,67		
	Per trattamento putrelle solaio esistente PIANO AMMEZZATO - IPE 160 (sviluppo 0.648) 26-wc10 *(lung.=4,5+,2)*(H/peso=,16+,16+0,082+0,082+0,082+							
	0,082)	5,00	4,70		0,648	15,23		
	27-aula 4	5,00	4,70		0,648	15,23		
	28-aula 5 29- wc 11	5,00 5,00	4,70 4,70		0,648 0,648	15,23 15,23		
	30- corridoio 2	23,00	4,70	ľ	0,648	14,90		
	Profilo ad " L" (120x60x8) *(lung =0,12+0,12+0,06+0,05) Profilo Piatto " I " (120x8) *(larg.=,12+,12)	28,75	0,35	0,24	3,0 70	10,06 0,24		
	Profilati a " C " 40x35x5 Piattabande esistenti	4,00	1,80		0,648	4,67		
	Parziale mq					95,46		
	PIANO PRIMO Calpestio Piano Primo							
	34-ufficio IPE 160 *(lung.=5,25+,2)*(H/peso=,16+,16+0,082+0,082+0,082+0,082) 35-aula 8 - 36-aula 9 - 37-aula 10 - HEA 160 (sviluppo 0.85) *(H/	5,00	5,45		0,648	17,66		
	peso=6*,16) Corridoio 3 Primo Tratto (28.75 ml.)	15,00	5,40		0,960	77,76		
	Consolidamento intradosso corridoio 3 con IPE 120 / 1,20ml *(H/ peso=,12+,12+0,064+0,064+0,064+0,064) Piastre per IPE 120 *(par.ug.=2*24,00)	24,00 48,00	1,90 0,15	0,15	0,496	22,62 1,08		
	Profilo ad " L" (120x60x8) *(lung.=0,12+0,12+0,06+0,05) Piattabande esistenti	28,75 5,00	0,35 1,80		0,648	10,06 5,83		
	Parziale mq					135,01		13
	SOMMANO mq					230,47		
010.010.A	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo			1				
7/03/2023	Consolidamento solai Tipologia A							
	PIANO TERRA Intradosso Solaio di copertura del Piano Terra Perforazioni passanti per profilo ad " L" e piatto. Deposito 1 (4.51 / 0.30)	15,00	120,00			1′800,00		
	Deposito 2 (5.56 / 0.30)	15,00	90,00 120,00			1′350,00 2′160,00		
	Deposito 3 (4.91 / 0.30)	18,00 16,00 16,00	90,00 120,00 90,00			1′620,00 1′920,00 1′440,00		
	Deposito4 (3.20 / 0.30)	10,00	120,00 95,00			1 '200,00 950,00		
	Bagni e guardiola P.T. (19.50)	,	-,					
	Parziale cm					12'440,00		
8)	PIANO PRIMO Intradosso Solaio di copertura del Piano Primo Perforazioni passanti per profilo ad " L" e piatto.							
	A RIPORTARE					12'440,00		

Num.Ord.		DIMENSIONI QUANTITA					TIT A'	FIGURE ed
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO					12'440,00		
	Ufficio - Aula 8 - Aula 9 *(par.ug.=19,2/0,30)	64,00 64,00	120,00 90,00			7′680,00 5′760,00		
	Parziale cm					13'440,00		
	SOMMANO cm					25'880,00		
1 IP.DEF.002 9/05/2025	Fornitura e posa in opera di connessione perimetrale per il diaframma di piano per il collegamento di piani rigidi con elementi sismo-resistenti mediante l'installazione di barra filettata M16 di lunghezza fino a 200 mm in fori precedentemente realizzati, in acciaio S235 zincato di spessore 20 mm e dimensioni 250x70 mm tipo Steel Connect Wall di Kerakoll. Caratteristiche tecniche: Resistenza a trazione del connettore, valore medio = 31 kN; Resistenza a trazione del sistema di connessione non plasticizzato, valore medio = 28 kN; Resistenza a trazione del sistema di connessione plasticizzato, valore medio = 25 kN; Resistenza a taglio del connettore per spostamento pari a 4 mm, valore medio = 20 kN. L'inghisaggio della barra è realizzato con geomalta strutturale traspirante fluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 - tipo Geocalce FL Antisismico di Kerakoll. Caratteristiche della malta certificate: classe della malta G/M15 (EN 998/2), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata = 3,5 MPa. Il prezzo è per singola unità di connessione posta in opera comprensivo della realizzazione e preparazione del foro per l'inserimento delle barre. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione Consolidamento solai Intervento all'intradosso PlANO TERRA Intradosso Solaio di copertura del Piano Terra Perforazioni passanti per profilo ad " L" e piatto.							
ļ	Deposito 1 (4.51 / 0.30) Deposito 2 (5.56 / 0.30) Deposito 3 (4.91 / 0.30)	15,00 15,00 18,00 18,00 16,00 16,00	1,20 0,90 1,20 0,90 1,20 0,90			18,00 13,50 21,60 16,20 19,20 14,40 12,00		
	Deposito4 (3.20 / 0.30) Bagni	10,00 10,00 5,00 21,00	1,20 0,95 0,50 0,40			9,50 2,50 8,40 2,50		
	Segreteria1 e bagni	5,00 4,00 27,00	0,50 0,80 0,40			3,20 10,80		Ľ.
	Parziale m					151,80		
	Intradosso Solaio di copertura del Piano Primo							
	Perforazioni passanti per profilo ad " L" e piatto. Ufficio - Aula 8 - Aula 9 *(par.ug.=19,2/0,30)	64,00 64,00	1,20 0,90			76,80 57,60		
	Parziale m					134,40		
	SOMMANO m			Λ		286,20		
					1	ILIE 9		

LIMPRESA PROFIT

IL DIRETTOR DELL'AVORI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSION	I	QUAN	TITA'	FIGURE
DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazion
	RIPORTO						+	
	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3. Intervento all'intradosso PIANO TERRA						2	
	Intradosso solaio di copertura Piano Terra Profilati angolari mm 120x60x8 - peso 11,82 kg/m Deposito 1 *(lung.=4,55+4,55+4,62+4,57) Deposito 2 *(lung.=5,6+4,52+5,6+4,55) Deposito 3 *(lung.=4,95+4,42+4,94+4,52) Deposito 4 *(lung.=3,21+4,23+3,3+4,42) Blocco Bagni *(lung.=1,56+6,26+1,56+6,26) Blocco segreteria1 *(lung.=8,25+1,56+8,25+1,56)		18,29 20,27 18,83 15,16 15,64 19,62		11,820 11,820 11,820 11,820 11,820 11,820	216,19 239,59 222,57 179,19 184,86 231,91		
	Profilati piatti mm 120x8 - peso 7,55 kg/m Prospetto su piazza Castello Lato Androne *(lung,=3,9+1,3) Lato Corte1		19,90 5,20 15,05		7,550 7,550 7,550	150,25 39,26 113,63		
	PIANO PRIMO Intradosso solaio di copertura Primo Piano Profilati angolari mm 120x60x8 - peso 11,82 kg/m WC 10 *(lung.=4,56+4,67+4,56+4,70) Aule 4 e 5 *(lung.=4,67+4,56+14,81+14,91)		18,49 38,95		11,820 11,820	218,55 460,39		
	Intervento all'estradosso Profilati a " C " 40x35x5 - peso 4,88 kg/m Calpestio Piano Ammezzato Deposito 1 *(lung.=4,55+4,55+4,62+4,57) Deposito 2 *(lung.=5,6+4,52+5,6+4,55) Deposito 3 *(lung.=4,95+4,42+4,94+4,52) Deposito 4 *(lung.=3,21+4,23+3,3+4,42) Blocco Bagni *(lung.=1,56+6,26+1,56+6,26) Blocco segreteria1 *(lung.=8,25+1,56+8,25+1,56) Calpestio Piano Primo		18,29 20,27 18,83 15,16 15,64 19,62		4,880 4,880 4,880 4,880 4,880 4,880	89,26 98,92 91,89 73,98 76,32 95,75		
	Ufficio *(lung.=5,3+5,3+4,80+4,8) Aula 8 + Aula 9 + Aula 10 *(lung.=5,3+5,3+19+19)	ŀ	20,20 48,60		4,880 4,880	98,58 237,17		
	SOMMANO kg					3′118,26		
050.100.D 19/05/2025	Connettori a taglio Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica. PIANO AMMEZZATO Solai WC 10, WC 11, Aula 4, Aula 5 *(par;ug,=27*22) Corridoio 2 *(par;ug,=27*5)	594,00 135,00				594,00 135,00		
	PIANO PRIMO	00,00				123,00		
	Solai Ufficio, Aula 8, Aula 9, Aula 10, Ripostiglio *(par.ug.=38*20)	760,00				760,00		
	SOMMANO cad					1′489,00		
P.DEF.004 9/05/2025	Connettore perimetrale per il collegamento solaio-parete, atto a formare la cerchiatura perimetrale per migliorarne il comportamento nei confronti dell'azione sismica avente carichi ultimi caratteristici a trazione di 15,23 kN e a taglio di 12,30 kN, composto da: • Un elemento prismatico in acciaio zincato avente spessore 2.5		1					
NP.DEF.004 19/05/2025	formare la cerchiatura perimetrale per migliorarne il comportamento nei confronti dell'azione sismica avente carichi ultimi caratteristici a trazione di 15,23 kN e a taglio di 12,30 kN, composto da:			1/1				

Num.Ord.			DIME	NSIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung	larg	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	mm, di dimensioni 230 x 62 x 40 mm, nervato sulle pareti laterali per ospitare le armature longitudinali, dotato di una dima integrata inclinata a 45°; • Tirante-spinotto di diametro 12 mm e lunghezza 315 mm. • Speciale resina da iniezione a consistenza tixotropica, bicomponente, a base di metacrilato privo di stirene, per ancoraggi in muratura e in calcestruzzo fornito sotto forma di cartuccia da 300 ml. Resistenza a compressione > 70 MPa, resistenza a trazione > 10 MPa, resistenza a flessione > 25 MPa e modulo elastico a trazione > 3000 MPa. Consolidamento solai all'estradosso PIANO PRIMO					17,00		
	Aula 6, 7 e direzione	,				71,00 18,00 70,00		
	Parziałe cadauno					176,00		
	SOMMANO cadauno					176,00		
35 CAM23_R03 020.060.A 29/05/2025	Acciaio in barre per interventi di ristrutturazione Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato a misura, sagomato, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi, legature, eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Consolidamento solai all'estradosso Barre Ø 12 per formazione cordolo perimetrale PIANO PRIMO							
	Estradosso Aula 6, aula7, direzione *(lung.=5,27+5,45+21,92+21,84) Barre Ø 12 / 30 cm per inghisaggio perimetrale in muratura ml.1,20 Solaio Calpestio Piano Primo	2,00	54,48		0,888	96,76		
	Ufficio (5.3+5.3+4.8+4.8) / 0.30 Aula 8 + Aula 9 + Aula 10 Aula 8 + Aula 9 + Aula 10 (19+19+5.4)	67,00	1,20		0,888	71,40		
	/ 0.30	145,00	1,20		0,888	154,51		
	SOMMANO kg					322,67		
040.010.B (CAM) 22/07/2024	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. Consolidamento solai Rete elettrosaldata Ø 8/10x10 - peso 7,99 kg/m2 Piano Ammezzato		14,90 4,60 6,40 9,20	4,70 4,60 1,70 1,70	7,990 7,990 7,990 7,990	559,54 169,07 86,93 124,96		
	Parziale kg					940,50		
	Piano Primo Rete elettrosaldata Ø 6/20x20 - peso 2,22 kg/m2 Ufficio Aula 8 - Aula 9 - Aula 10 Corridoio 3 Volte Consolidamento volte *(lung.=4,2+4,2)*(larg.=4,7+4,7)		5,40 19,00 13,90 7,30 8,40	4,80 5,30 1,80 4,70 9,40	2,220 2,220 2,220 2,220	57,54 223,55 55,54 34,31 175,29	l).	
	Parziale kg					546,23		
	SOMMANO kg					1′486,73		
7 CAM23_E0	Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con				0	<i></i>		
	A RIPORTARE			/	h	/		

COMMITTENTE: Comune di Afragola (NA)

Num.Ord.	PROVINCE PROVINCE PROVINCE		DIMEN	ISIONI		QUAN	TIT A'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
7.005.030.A 21/06/2025	finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato Consolidamento volte		7,30	4,70	0,150	5,15		
	SOMMANO mc					5,15		
	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 Consolidamento solai - caldana						9	
	PIANO AMMEZZATO 26-wc10 27-aula 4 28-aula 5 29- wc 11 30- corridoio 2	20,04 37,71 30,31 1,88 32,74			0,070 0,070 0,070 0,070 0,070	1,40 2,64 2,12 0,13 2,29		
	Parziale mc					8,58		
	PIANO PRIMO 33-Direzione *(par.ug.=8,8+8,8+5,3) 32-aula 7 *(par.ug.=6,75+6,75) 31-aula 8 *(par.ug.=6,45+6,45) Corridoio 3 Per consolidamento volte sul porticato e scala	22,90 13,50 12,90	13,90 7,30	0,30 0,30 0,30 1,80 4,70	0,070 0,070 0,070 0,070 0,070	0,48 0,28 0,27 1,75 2,40		
	Parziale mc					5,18		
	SOMMANO mc					13,76		
39 NP.DEF.006 29/10/2024	Consolidamento solaio in putrelle mediante fornitura e posa in opera di tavelloni e riempimento in massetto di argilla espansa compreso tagli, puntellamento provvisorio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola dell'arte. Consolidamento solaio Tipologia A Solaio di calpestio Ammezzato		4,60 14,85 6,30 9,10	4,60 4,70 1,80 1,80		21,16 69,80 11,34 16,38		
	SOMMANO mq					118,68		
40 NP.DEF.003 29/05/2025	Calcestruzzo leggero strutturale per solette collaboranti e getti strutturali, costituito da premiscelato in sacco a base di argilla espansa a basso assorbimento d'acqua, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Classe di massa volumica D1.5 (circa 1400 kg/m3), classe di resistenza LC 20/22 e classe di esposizione X0-XC1 secondo UNI EN 206. Resistenza a compressione certificata Rck = 25 MPa, modulo elastico certificato E 15 GPa e conducibilità termica? 0.42 W/mK. Confezionamento e posa in opera secondo le indicazioni del produttore. Consolidamento solai all'estradosso PIANO PRIMO Consolidamento							
	Solaio di calpestio Piano Primo							
	ONDI OPEA RIPORTARE							

Num.Ord.			DIMEN	ISIONI		QUANTITA'		FIGURE	
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni	
	RIPORTO								
	Ufficio Aula 8 e Aula 9		5,25 19,70	4,65 5,30	0,080 0,080	1,95 8,35			
	SOMMANO m3			!		10,30			
41 -CAM23_R0 3.040.090.A 09/06/2025	incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 20 mm Intradosso corridoio piano ammezzato				0.050				
	35% della lunghezza *(lung.=9,00+6,50) Risanamento parapetto in c.a. Corridoio 3	0,35	15,50 30,00		0,250 1,000	1,36 30,00			
	SOMMANO mq					31,36			
42 CAM23_L02 .080.130.A 29/05/2025	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm	-			A management of the state of th	150,00			
	SOMMANO m			1		150,00			
	Rimozione di controsoffitti in legno Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, escluso il trasporto a discarica Piano ammezzato Piano Primo Ufficio SOMMANO mg		5,25 5,25	4,65 4,65		24,41 24,41 48,82			
	SOMMANO IIIQ					40,02	<u></u>		
2.010.030.E	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita Nolo per il 1ºmese o frazione per altezze fino a m 4,00 Puntellatura solaio di calpestio Piano Primo da smontare e rifare Locali Aule 8 e Aula 9 Volte Porticato ingresso e scala piano terra		17,60 6,75 5,60	5,23 4,00 3,20		92,05 27,00 17,92 136,97			
2.030.350.A	Svuotamento dei rinfianchi delle volte Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto						21		
	A RIPORTARE			11/1					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		QUANTITA'		FIGURE ed
DATA	DESIGNAZIONE DEI LA VONI	par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO							
	con piccoli contenitori. Solaio di calpestio Piano Primo Ufficio Aula 8 e Aula 9 Svuotamento volte porticato e scala		5,25 19,70 7,30	4,65 5,30 4,70	0,150 0,150 0,280	3,66 15,66 9,61		
	SOMMANO mc					28,93		
	Rimozione di travatura in legno di solaio Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smuratura o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamentto sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di mt 4 e opere provvisionali, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito Piano Primo							
	Ufficio Aula 8 e Aula 9	5,00 15,00	6,25 6,25	0,18 0,18	0,180 0,180	1,01 3,04		
	SOMMANO mc					4,05		
.7 CAM23_R0 2.070.020.A 6/06/2025	Smontaggio di impalcati in legno di solai Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante Solaio di calpestio piano primo Ufficio		5.25	4.65		24.41		
	Aula 8 e Aula 9		5,25 19,70	4,65 5,30		24,41 104,41		
	SOMMANO mq					128,82		
CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JOW classe di esecuzione EXC1 o EXC2 PIANO PRIMO Nuovo Solaio HEA 160 34-ufficio IPE 160 *(lung.=5,25+,2) 35-aula 8 - 36-aula 9 - 37-aula 10 - HEA 160 (sviluppo 0.85)	5,00 15,00	5,45 5,40		15,800 30,400	430,55 2'462,40		ā
	Consolidamento intradosso corridoio 3 con IPE 120 / 1.20 ml (kg/m = 10.70)	24,00	1,90		10,700			
	Piastre per IPE 120 *(par.ug.=2*24,00) Profilo ad " L" (120x60x8)	48,00 28,75	0,15		9,420 10,900	487,92 67,82 313,38		
	Parziale kg PIANO PRIMO					3′762,07		
	Consolidamento pilastrini Angolari 60x60x6 mm *(par.ug.=15*4) Piatti 60x60x6 mm *(par.ug.=15*8)	60,00 120,00	3,60 1,00		5,420 2,830	1′170,72 339,60		
	Parziale kg					1′510,32		
	Piano Primo Architrave per infissi facciata interna cortile 1 - IPE 120 *(par.ug.=2+2) *(par.ug.=2+2)	2,00 4,00 4,00	3,80 4,30 3,90		9,420 9,420 9,420	71,59 162,02 146,95		
	2 NDI ON A RIPORTARE		0			5'652,95		

RE DEI LAVORI

Parziale kg SOMMANO kg Connectives portineizable por il cultigamento sobas-parate, ato a formare la cerebiantara perimetrale per impliantane il comportionato produccio di 15,23 Ne a laglio di 12,03 No, composo de: - In demension prisantato in accioli cincito avente gessore 2.5 mm., di dimensioni 200 x 62 x 40 mm., novaso sulle parci laterale prisantata a 59 - Triante-spinoto di diametro 12 mm e l'implezza 315 mm - Speculae rezim da sumerime a consistenza troctropica, bicomponente, a base di intescritato priva di sirices, per anonaggi in mantanta e in el acciolizazio continuo sullo forma di restrica da 300 mil MPA, resistenza a Bissione > 23 MPa e modulo distince a reazime > - Specula rezim da sumerima e consistenza troctropica, bicomponente, a base di intescritato priva di sirices, per anonaggi in mantanta e in el acciolizazio continuo sullo forma di restrica da 300 mil MPA, resistenza a Bissione > 23 MPa e modulo distince a reazime > - Specula rezim da simplezza di cinateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di materiala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di materiala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di impiego, compresso literare per il carno e ils - Speculare di rimateriala di	CIG. 773017	14F4F - CIG: B47H21001970001	7						pag. I
Purziale kg SCMMANO kg Purziale kg SCMMANO k		DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSION	I	QUAN	ITITA'	
Parzitale & SOMMANO & SOMM		SEE STATE OF EATON	par.ug	lung	larg.	H/peso	Positívi	Negativi	Annotazioni
SOMMANO & Connettore posimetrale, per il collegamento anisin-parete, into a formare la cerchinettra perimetrale, per il collegamento anisin-parete, into a formare la cerchinettra perimetrale per migliorente al competitamento in professoro di 15,21 kin è a taglio di 12,30 ki), composto da: - Un demento pirimatori a cacciato zincato in acciato zincato in acciato zincato in acciato zincato in acciato zincato in un didmensioni 230 x 02 x 40 mm, nervato sulle parete la terrarie per organte le armanare longitudrali, detato il una dima integrata inclinata a 45°; - No pociate resina di minicono a consisterza titostropica, bicomponente, a base di metacrilato privo di sitrone, per ancoragga in mantare ai enabestruzzo comiso sonto forma di cartorco di a 300 ml. Resistenza a composissione > 70 MFN, resistenza a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 22 SFMP e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 23 MFN e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a fiscatore 23 MFN e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 23 MFN e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 23 MFN e modulo clastro a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 24 MFN, resistenza a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 24 MFN, resistenza a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 24 MFN, resistenza a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore 25 MFN e modulo clastro a trazone o resistenza a trazone o resistenza a trazone > 10 MFN, resistenza a compositore provincia del carcine per la carcine a financia per per la carcine di alterza non inferiore a 2.00 MFN, resistenza per pervisionale di cartiere di alterza non inferiore a 2.00 Vedi voce nº 30 [m 45.91]		RIPORTO					5'652,95		
NP.DEF.09 formare la corchitatura perimetrale per migliorame il comportamento monocomità del accione di 1523 kN e a taglio di 12,30 kN, composto da: - Use demento prismatori o in accinio zincato avente apescio 2.5 mm, di dimensioni 230 s 62 x 40 mm, nervato sulle paerci laterati pro oppirare le armature longituralisi, dottato a treati per oppirare le armature longituralisi, dottato i una dimen integrata indicinata s 49; - Speciale seriani di dimensioni 2 monositerza tutorioripia, bicomponente, a base di metarina provisioni di diametro 12 mm e lunghezza 315 mm Speciale seriani di minismo a consistenza tutorioripia, bicomponente, a base di metarina lori privo di stirene, per anconaggi in muratura e in calestrature > 25 MPA e modio claratico a trazione > 10 MPA, resistenza a la razione > 10 MPA, resistenza a la razione > 25 MPA e modio claratico a trazione > 3000 MPa Per consolidiamento intradosso Corridosi 3 inghiasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a linghiasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasaggio IPE 120 con piastra alla trave di cerrento "(per 152-22) a l'appliasa									
Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi 2AM23_TOI 030.030_A 29/05/2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2038 204 2058	49 NP.DEF.004 09/06/2025	formare la cerchiatura perimetrale per migliorarne il comportamento nei confronti dell'azione sismica avente carichi ultimi caratteristici a trazione di 15,23 kN e a taglio di 12,30 kN, composto da: • Un elemento prismatico in acciaio zincato avente spessore 2.5 mm, di dimensioni 230 x 62 x 40 mm, nervato sulle pareti laterali per ospitare le armature longitudinali, dotato di una dima integrata inclinata a 45°; • Tirante-spinotto di diametro 12 mm e lunghezza 315 mm. • Speciale resina da iniezione a consistenza tixotropica, bicomponente, a base di metacrilato privo di stirene, per ancoraggi in muratura e in calcestruzzo fornito sotto forma di cartuccia da 300 ml. Resistenza a compressione > 70 MPa, resistenza a trazione > 10 MPa, resistenza a flessione > 25 MPa e modulo elastico a trazione > 3000 MPa. Per consolidamento intradosso Corridoio 3 Inghisaggio IPE 120 con piastra alla trave di cemento. *(par.ug.=2*					48,00		
Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi 2AM23_TOI 030.030_A 29/05/2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2038 204 2058		SOMMANO cadauno					48.00		
DAM23_T01 D20.010.A 19/05/2025 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce nº 50 [mc 45.91] Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale de esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce nº 51 [mc 45.91] SOMMANO mc/ 5km 45.91 SOMMANO mc/ 5km 45.91 ARIPORTARE	50 CAM23_T01 .030.030.A 29/05/2025	altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 43 [mq 48.82] Vedi voce n° 45 [mc 28.93] Vedi voce n° 46 [mc 4.05] Vedi voce n° 47 [mq 128.82]				,	28,93 4,05 9,02		
DAM23_T01 D20.010.A 19/05/2025 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce nº 50 [mc 45.91] Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale de esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce nº 51 [mc 45.91] SOMMANO mc/ 5km 45.91 SOMMANO mc/ 5km 45.91 ARIPORTARE			1						
AM23_P01 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e A RIPORTARE	51 CAM23_T01 020.010.A 29/05/2025	autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 50 [mc 45.91]							
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e A RIPORTARE	020.010.B 9/05/2025	autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10					45,91		
AM23_P01 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e A RIPORTARE		SOMMANO mc/ 5km					45,91		
	CAM23_P01 010.010.A	m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa							
ON OUTSTRANTE OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO					///				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	ISIONI		QUAN	TITA'	FIGURE ed
DATA	DESIGNAZIONE DEI LA VORT	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO							
	notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno LATO ESTERNO							
	PIAZZA CASTELLO PIAZZA SAN GIORGIO LATO INTERNO		32,00 70,00		2,000 2,000	64,00 140,00		
	1a CORTE - LATO CHIESA 1a CORTE - LATO AULA 1-2		13,00 21,00		2,000 2,000	26,00 42,00		
	SOMMANO mq					272,00		
54 CAM23_P.0 1.060,010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I							
09/06/2025		3,00			12,000	36,00		
	SOMMANO cad/30gg					36,00		
55 CAM23_P.0 1.060.030.A 09/06/2025	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm	3,00			11,000	33,00		
	SOMMANO cad/30gg					33,00		
56 CAM23_P0 1.040.060.B 09/06/2025	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 2	1,00			11,000	11.00		
J9/00/2023	SOMMANO cad	1,00	:		11,000	11,00		
57 CAM23_P0 1.040.010.D	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della		:					
09/07/2025	pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
58 CAM23_P0 1.060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I							
09/07/2025		3,00			5,000	15,00		
	SOMMANO cad/30gg					15,00		
59 SIC.CV.02.a 09/06/2025	Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organ dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche mensili							
						12,00		
	SOMMANO mesi					12,00		
60 CAM23_E08 010,010.B 19/06/2025	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di							

Num. Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AMORI		DIMEN	ISIONI		QUAN	FIGURE	
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazion
	RIPORTO							
	cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm Piano Primo Spallette in muratura facciata interna contile 1 *(lung.=1,25+,7) *(lung.=,7+,7) *(lung.=,7+,7) *(lung.=,3+,3) *(lung.=,4+,4)		1,95 1,40 1,40 0,60 0,80		2,900 2,900 2,900 2,900 2,900	5,66 4,06 4,06 1,74 2,32		
NP.001 0/07/2023	Fornitura e posa in opera di presidio passivo antisfondellamento con sistema OLY SAFE con rete preformata bidirezionale in fibra di vetro AR tipo OLY MESH GLASS 250 mediante le seguenti lavorazioni:Ripristino dei travetti degradati e rimozione di eventuale materiale di distacco (da pagarsi a parte); applicazione all'intradosso del solaio della rete OLY MESH GLASS 250, avendo cura di garantire una sovrapposizione tra strisce adiacenti di almeno 15-20 cm; al fine di garantire l'adeguata collaborazione del sistema con il solaio è necessario l'utilizzo di connettori tipo OLY CONNECT NYLON in ragione di 3 connettori a mq di rinforzo, i connettori vanno inseriti in corrispondenza dei travetti in calcestruzzo armato; per l'applicazione dei connettori si fa riferimento a quanto riportato nelle relative schede tecniche. Per il collegamento perimetrale del sistema alle murature, prevedere il fissaggio mediante squadrette metalliche OLY CONNECT SQ, poste ad interasse di 1 m. Tutto il sistema può essere ricoperto con i tradizionali intonaci PIANO TERRA Deposito 1 Deposito 2 Deposito 3 Deposito 4 Wc1, Anti Wc, Wc *(lung.=5,56+2,95+3,04+2,78)		4,52 5,56 4,91 3,36 14,33	4,51 4,51 4,48 3,19 1,60		20,39 25,08 22,00 10,72 22,93		
	SOMMANO mq		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,00	-	101,12		
P.DEF.001 C p b b tu s s s s s s s s s s s s s s s s s s	Fornitura e posa in opera di sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) della FASSA BORTOLO per il rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari applicato su singolo lato provvisto di Marcatura CE tramite ETA, realizzato con tessuto piassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi (massa totale 400 g/mq) impregnato con malta inorganica groscopica e traspirabile a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 - tipo FASSANET ZR 350 abbinato a SISMA NHL FINO della FASSA BORTOLO. Caratteristiche tecniche certificate del sistema: resistenza a trazione (valore caratteristico) = 1160 MPa, slim, conversat MPa (laterizio) - 1071 MPa (tufo) - 670 MPa (pietra). Modulo elastico del tessuto Ef = 67 GPa. Reazione al fuoco Classe AI. Caratteristiche della rete certificate: resistenza a trazione del filo > 1250 MPa, dimensione della maglia 15x15 mm, spessore equivalente ef (0°-90°) = 0,064 mm, carico a trazione per unità di larghezza Ff 80 kM/m. Caratteristiche della malta certificate: classe della malta G/M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg = 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 - FB: BEN 1015-12). Le connessioni trasversali sono realizzate nel numero li 4 elementi al mq, tramite diatoni in fibra di acciaio galvanizzato di altissima resistenza di lunghezza pari a 30 cm, iniettati con malta raspirante fluida inorganica a base di pura calce idraulica naturale							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUAN	TITA'	FIGURE ed
DATA	DESIGNAZIONE DEI LA VONT	par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazion
	RIPORTO							
	FASSA BORTOLO. Caratteristiche tecniche certificate della connessione: spull-out = 2555 MPa (laterizio) - 2503 MPa (tufo). Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le eventuali sovrapposizioni. È altresi compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti , l'esecuzione dei fori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L'incidenza della malta da iniezione è calcolata per il solo riempimento del foro del diatono. Sono esclusi: eventuale spicconatura e rimozione dell'intonaco esistente; l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; lo strato di finitura; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. PIANO TERRA Deposito 1 *(lung.=4,51+3,08+4,51+4,52) Deposito 2 *(lung.=5,56+4,51+5,56+4,51) Deposito 3 *(lung.=4,91+4,48+4,91+4,48) Deposito 4 *(lung.=3,36+3,19+4,36+3,19) Parete Dx Androne		16,62 20,14 18,78 14,10 6,72		2,950 2,950 2,950 2,950 6,000	49,03 59,41 55,40 41,60 40,32		
	Parziale m2 Wc1, Anti Wc, Wc, Segreteria 1 *(lung.=5,56+2,95) Wc, Anti Wc, Segreteria 1 *(lung.=3,04+2,78) Laterali Squarci vani porte *(lung.=2,1+2,1) Squarci Vani Piazza Castello (lung.=1,1+1,1)	3,00 2,00 3,00	8,51 5,82 1,60 4,20 4,00 6,00 2,20	0,80 1,10 1,10 0,90	2,950 2,000 2,950	245,76 25,10 11,64 14,16 3,36 8,80 19,80 1,98		
	Parziale m2					84,84		
	a detrarre vani	4,00 6,00 2,00	1,25 1,00 1,46 2,00 1,20 0,85		2,100 2,100 2,100 2,100 1,100 2,100		10,50 12,60 6,13 4,20 1,32 7,14	
	Parziale m2						41,89	
	Sommano positivi e negativi m2					330,60	41,89	
	SOMMANO m2					288,71		
3 AM23_R03 060.062.A 7/07/2023	Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, di spessore non inferiore a 3 cm. il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.							

IL DIRETTORE L VORI

Num. Ord.			DIME	ISIONI		QUANTITA'		FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	Deposito 1 *(lung.=4,51+3,08+4,51+4,52) Deposito 2 *(lung.=5,56+4,51+5,56+4,51) Deposito 3 *(lung.=4,91+4,48+4,91+4,48) Deposito 4 *(lung.=3,36+3,19+4,36+3,19) Parete Dx Androne Wc1, Anti Wc, Wc, Segreteria 1 *(lung.=5,56+2,95) Wc, Anti Wc, Segreteria 1 *(lung.=3,04+2,78) Laterali Squarci vani porte *(lung.=2,1+2,1) Squarci Vani Piazza Castello (lung.=1,1+1,1)	3,00 2,00 3,00	16,62 20,14 18,78 14,10 6,72 8,51 5,82 1,60 4,20 4,00 6,00 2,20	0,80 1,10 1,10 0,90	1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500	24,93 30,21 28,17 21,15 10,08 12,77 8,73 7,20 3,36 8,80 19,80		
	Parziale mq					177,18		
	a detrarre vani	4,00 6,00 2,00	1,25 1,00 1,46 2,00		1,500 1,500 1,500 1,500		7,50 9,00 4,38 3,00	
		4,00	0,85		1,500		5,10	
	Parziale mq		:		:		28,98	
	Sommano positivi e negativi mq					177,18	28,98	
	SOMMANO mq					148,20		
)20.030.A (AM) 5/09/2024	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia PIANO TERRA Integrazione parte superiore al deumidificante Deposito 1 *(lung.=4,51+3,08+4,51+4,52)*(H/peso=2,950-1,5) Deposito 2 *(lung.=5,56+4,51+5,56+4,51)*(H/peso=2,950-1,5) Deposito 3 *(lung.=4,91+4,48+4,91+4,48)*(H/peso=2,950-1,5) Deposito 4 *(lung.=3,36+3,19+4,36+3,19)*(H/peso=2,950-1,5) Parete Dx Androne *(H/peso=6,000-1,5)		16,62 20,14 18,78 14,10 6,72		1,450 1,450 1,450 1,450 4,500	24,10 29,20 27,23 20,45 30,24		
	Parziale mq					131,22		
	Wc1, Anti Wc, Wc, Segreteria 1 *(lung.=5,56+2,95)*(H/peso=2,950-1,5) Wc, Anti Wc, Segreteria 1 *(lung.=3,04+2,78)*(H/peso=2,000-1,5) Laterali *(H/peso=2,950-1,5)	3,00	8,51 5,82 1,60		1,450 0,500 1,450	12,34 2,91 6,96		
	Parziale mg					22,21		
	a detrarre vani *(H/peso=2,100-1,5) (H/peso=2,100-1,5) (H/peso=2,100-1,5) (H/peso=2,100-1,5) (H/peso=2,100-1,5)	4,00 6,00 2,00 4,00	1,25 1,00 1,46 2,00 1,20 0,85		0,600 0,600 0,600 0,600 1,100 0,600		3,00 3,60 1,75 1,20 1,32 2,04	
	Parziale mq	,					12,91	
	PIANO TERRA soffitto Vedi voce n° 61 [mq 101.12]			1		101,12		
	A RIPORTARE			-// <i>//</i> /		241,64		

Num.Ord.	DEGICAL GIOVE DEAT TAGET		DIMEN	ISIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazion
	RIPORTO					241,64		
	Piano Primo Muratura corridoio 3 Squarci *(par.ug.=2*5) (lung.=3,16+3,71+3,71+3,30+3,30) a detrarre infissi	2,00 10,00 5,00 -2,00 -4,00 -4,00	25,00 17,18 3,16 3,71 3,29	0,25 0,25	3,950 2,550 2,530 2,530 2,530	197,50 6,38 21,48	15,99 37,55 33,29	
	Parziale mq					239,65		
	Sommano positivi e negativi mq					479,91	99,74	
	SOMMANO mq			3		380,17		
	Afragola (NA), 09/10/2025 Consider Stabile Graph Opere Scart Il Directore del Vavori Ing. Nunzi d'Biccia							